

Bezeichnung der Maßnahme: Umbau von Bushaltestellen DS-Nr. 2019/804	
Steuerungsfaktor Zeit	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten wurden im Juni 2020 abgeschlossen.
Steuerungsfaktor Finanzen	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung.

Bezeichnung der Maßnahme: Umgestaltung Gehwege Poststraße DS-Nr. 2019/805	
Steuerungsfaktor Zeit	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Die Bauarbeiten wurden im Juni 2020 abgeschlossen.
Steuerungsfaktor Finanzen	
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	
<input checked="" type="radio"/>	Nur geringfügige Erhöhung im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung. Ursache u.a. Massenerhöhungen und Zusatzleistungen für ABT/SWT die intern verrechnet wurden.

Bezeichnung der Maßnahme: B8/Belgische Allee <i>DS-Nr. 2018/187+ 2018/800</i>	
Steuerungsfaktor Zeit	
	Die Verkehrsfreigabe erfolgte im Juni 2020. Noch offene Restarbeiten werden bis November 2020 abgeschlossen sein.
Steuerungsfaktor Finanzen	
	Durch Bombenfund und Verzögerungen im Arbeitsablauf kam es bei der Baumaßnahme zu Mehrkosten.

Bezeichnung der Maßnahme: Umbau Gronastraße (Lehmkuhler Straße bis Silberberger Straße) DS-Nr. 2020/0584	
Steuerungsfaktor Zeit	
	Die Bauarbeiten wurden im September 2020 abgeschlossen.
Steuerungsfaktor Finanzen	
	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung

Bezeichnung der Maßnahme: Straßenausbau "Zum Düffenbroich" DS-Nr. 2020/0295	
Steuerungsfaktor Zeit	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Die Bauarbeiten wurden im September 2020 begonnen.
Steuerungsfaktor Finanzen	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Keine Änderungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Kostenschätzung