Stadtteilspaziergänge in ___Sieglar_____ am _09.12.2023___

Straße	Höhe Hausnummer	Mängel
Kreisverkehr Kerpstraße / Spicher Straße		keine Absenkungen neue Markierungen !! lose Pflasterung
Fußgängerüberwege sind barrierefrei. Loses Pflaster konnte nicht ermittelt werden.		
Pastor-Böhm-Straße/ Rathausstraße Ampelanlage	49	Absenkungen erneuern- zu steil!
Aufgrund des Lichtschachtes keine barrierefreie Absenkung möglich. Gegenüberliegende Seite analoge Ausführung.		
Pastor-Böhm-Straße/ Steinstraße		Markierungen möglich? Überweg zum Friedhof - hohes Verkehrsaufkommen
Möglichkeit einen Fußgängerüberweg anzuordnen wird von der Verkehrsabteilung geprüft.		
Steinstraße/ Pastor-Hellen Straße		keine Absenkungen
Andere Gehwegseite ist ohne Barriere. Bordstein könnte im Rahmen des Programmes Bordsteinabsenkungen umgesetzt werden.		
Kerpstraße / Steinstraße		keine Absenkungen mögliche Markierungen ? Gegenüber Café Bröhl- Fußgängerüberweg möglich? Viel benutzter Weg zur Posttelle

Stadtteilspaziergänge in ___Sieglar_____ am _09.12.2023___

Möglichkeit einen Fußgängerüberweg anzuordnen wird von der Verkehrsabteilung geprüft.		
Kerpstraße / Christian-Esch-Straße		keine Absenkungen mögliche Markierungen?
Auftrittshöhe ≤ 3 cm. Übergang ist damit barrierefrei.		
Larstraße/ Kerpstraße		Zebrastreifen Absenkungen erneuern
Straßenkontrolleur wird beauftragt.		
Larstraße/ Ecke Alemannenstraße	111	keine Absenkungen, mögliche Markierungen? ganztägig hohes Verkehrsaufkommen
Im Kurvenbereich Querungsstelle Lebensgefährlich.		
Larstraße	151	Absenkungen erneuern
Straßenkontrolleur wird beauftragt.		
Meindorfer Straße	2	keine Absenkungen vor dem Pastorat und der Kirche
Auftrittshöhe ≤ 3 cm. Übergang ist damit barrierefrei.		
Meindorfer Straße	17	keine Absenkungen zum Markplatz. Nach ca. 30 m – Richtung Marktplatz – Pflastersteine lose oder nicht mehr vorhanden

Stadtteilspaziergänge in ___Sieglar_____ am _09.12.2023___

Auftrittshöhe ≤ 3 cm. Übergang ist damit barrierefrei. Straßenkontrolleur wird beauftragt.		
Mühlenstr./Meindorfer Str		Querungshilfen? Absenkungen?
Keine Bordsteinabsenkung vorhanden. Bordstein könnte im Rahmen des Programmes Bordsteinabsenkungen umgesetzt werden.		
Marktplatz/Larstraße		 keine Absenkungen, Zebrastreifen Markierungen erneuern
Auftrittshöhe ≤ 3 cm. Übergang ist damit barrierefrei. Straßenkontrolleur wird beauftragt.		
Larstraße	162	Einfahrt zum Haus Pflastersteine austauschen.
Straßenkontrolleur wird beauftragt.		

Stadtteilspaziergänge in ___Sieglar_____ am _09.12.2023___

Dreieck Larstraße/ Rathausstraße		keine Absenkungen, mögliche Markierungen, ganztägig hohes Verkehrsaufkommen
Z.T. keine Bordsteinabsenkung vorhanden. Bordstein könnte im Rahmen des Programmes Bordsteinabsenkungen umgesetzt werden.		
Marktplatz		Zusätzliche Sitzgelegenheiten schaffen!
Bänke Zuständigkeit Bauhof. Genauer Standort unklar. Anfrage muss an den Bauhof getätigt werden.		
Frankenstraße	Ab 14	Plötzlich kein Bürgersteig mehr nutzbar! Durch parkende PKW unübersichtliche Gefahrenlage für Fußgänger!

Stadtteilspaziergänge in ___Sieglar_____ am _09.12.2023___

Erstmalige Herstellung mit Beitragserhebung wäre notwendig. Aktuell wird hierfür keine Notwendigkeit gesehen.		